

Số: /BC-UBND

Xã Quang Trung, ngày tháng 9 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021- 2025 trên địa bàn xã Quang Trung

(Từ ngày 01/1/2021 đến ngày 31/8/2023)

KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH ĐƠN VỊ.

Xã Quang Trung là xã nông nghiệp nằm phía Nam thị xã Bỉm Sơn, có diện tích đất tự nhiên 707,65 ha; có 6 thôn với tổng số 1.296 hộ với 4.925 nhân khẩu.

Vị trí địa lý của xã: Phía Bắc giáp phường Phú Sơn, phường Ba Đình, phường Ngọc Trạo thị xã Bỉm Sơn. Phía Nam giáp xã Hà Dương, xã Hà Vân, huyện Hà Trung. Phía Đông giáp phường Đông Sơn thị xã Bỉm Sơn và phía Tây giáp xã Hà Bắc huyện Hà Trung.

Hệ thống giao thông, thủy lợi phát triển, có sông Tống Giang, sông Tam Điệp bao quanh, có đường giao thông Quốc lộ 1A và QL 217B, đường sắt Bắc Nam, đường liên xã, liên thôn tạo thành mạng lưới giao thông thuận tiện cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trong những năm gần đây có nhiều doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn như: Công ty May 10, Tập đoàn Đất Quảng, ...Trên địa bàn xã hiện có 06 thôn và 03 trường học. Cơ cấu kinh tế được xác định là “Nông nghiệp - Thương mại - Dịch vụ”.

Sản xuất nông nghiệp có nhiều chuyển biến tiến bộ, cơ cấu cây trồng, vật nuôi được chuyển dịch đúng hướng. Tỷ lệ các khâu sản xuất được cơ giới hóa ngày càng cao đã góp phần đáng kể giảm chi phí lao động. Kinh tế, văn hóa - xã hội được phát triển, quốc phòng - an ninh luôn ổn định và giữ vững, đời sống của nhân dân được nâng lên, bộ mặt nông thôn đang được đổi mới.

Trong những năm qua, xã luôn chấp hành nghiêm việc thực hiện dự toán thu chi theo Luật ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/06/2015; Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019; Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư công; Thông tư 344/1026/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính về quy định quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn. Tổ chức điều hành, thực hiện nghiêm kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 theo nghị quyết được HĐND xã phê duyệt. Kết quả thực hiện cụ thể như sau:

I. Công tác quản lý nhà nước về đầu tư công.

Hàng năm trên cơ sở các Nghị quyết của HĐND thị xã ban hành về kế hoạch, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025, UBND xã xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 xã Quang Trung, trình HĐND xã nghị quyết để có căn cứ tổ chức triển khai thực hiện. Cụ thể: Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 29/12/2020 của HĐND xã Quang Trung về việc Phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025 xã Quang Trung; Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 29/12/2021 của HĐND xã Quang Trung về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025; Cụ thể:

1. Công tác khảo sát, lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư; dự án; thiết kế kỹ thuật, dự toán đảm bảo quy trình, đáp ứng yêu cầu, khả năng cân đối nguồn vốn. UBND xã thuê đơn vị tư vấn có tư cách pháp nhân được Nhà nước công nhận thực hiện, đảm bảo dự toán được lập, thẩm tra theo hệ số, đơn giá được công bố theo qui định. Trên cơ sở đó ra quyết định phê duyệt để có căn cứ triển khai thi công công trình.

2. Công tác tổ chức thi công các dự án được thực hiện đúng quy định, bảo đảm công khai, minh bạch. Đối với các dự án đấu thầu, cạnh tranh trong đấu thầu, lựa chọn được nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm đáp ứng được yêu cầu về tiến độ gói thầu và chất lượng công trình.

3. Công tác quản lý chất lượng công trình được quan tâm. UBND xã thực hiện ủy thác đối với các dự án trên địa bàn xã, thành lập Tổ giúp việc quản lý công trình cho từng dự án được xây dựng; Tổ giám sát cộng đồng thường xuyên kiểm tra, giám sát đã xử lý kịp thời, đúng quy định, chấn chỉnh hoạt động xây dựng của các nhà thầu xây lắp.

4. Công tác bàn giao, quản lý sử dụng được thực hiện theo từng bước. UBND xã làm văn bản đề nghị Phòng Quản lý đô thị thị xã chủ trì lập biên bản nghiệm thu công việc hoàn thành. Phối hợp với nhà thầu thi công công trình lập biên bản bàn giao quản lý sử dụng tài sản theo đúng qui định, đơn vị tiếp nhận tài sản, giao trách nhiệm quản lý sử dụng. Chấp hành nghiêm việc theo dõi công trình, thực hiện bảo hành công trình 5% theo đúng giá trị và thời hạn bảo hành được qui định.

Các công trình, dự án khi hoàn thành đưa vào sử dụng đều phát huy hiệu quả tích cực, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống của người dân.

II. Kết quả thực hiện kế hoạch các dự án đầu tư công.

1. Đối với các dự án chuyển tiếp.

Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 xã có 07 dự án chuyển tiếp. Tổng mức đầu tư: 10.226 triệu đồng. Đã giải ngân: 10.147 triệu đồng. Tổng kế hoạch vốn đầu tư công bố trí chuyển tiếp: 79 triệu đồng. Cụ thể:

1.1. Dự án đã hoàn thành, đã quyết toán đưa vào sử dụng: Tổng số 05 dự án. Tổng mức đầu tư: 9.917 triệu đồng. Giá trị quyết toán: 9.507 triệu đồng. Đã giải ngân: 9.507 triệu đồng.

1.2 Dự án đã hoàn thành đã quyết toán nhưng còn nợ: Tổng số 01 dự án. Tổng mức đầu tư: 836 triệu đồng. Giá trị quyết toán: 719 triệu đồng. Đã giải ngân: 640 triệu đồng. Còn lại 79 triệu đồng đã sắp xếp, bố trí giai đoạn 2021-2205: 100 triệu đồng, trong đó năm 2023: 100 triệu đồng.

2. Đối với các dự án khởi công mới.

Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 xã có tổng số 14 dự án khởi công mới. Giai đoạn 2021-2023 có 10 dự án khởi công mới, đến nay đã triển khai thi công 10 dự án. Tổng mức đầu tư: 17.026 triệu đồng. Đã giải ngân: 7.140 triệu đồng. Tổng kế hoạch vốn đầu tư công: 10.066 triệu đồng. Trong đó:

2.1 Dự án đã hoàn thành, đã quyết toán nhưng còn nợ.

Tổng số 06 dự án; Tổng mức đầu tư 3.974 triệu đồng; Giá trị quyết toán 3.689 triệu đồng; Đã giải ngân: 3.104 triệu đồng (Trong đó: nguồn vốn Trung ương: 702 triệu đồng; Vốn ngân sách thị xã: 1.967 triệu đồng; vốn ngân sách xã 435 triệu đồng.

Lý do còn nợ: Chưa thu được tiền đầu giá theo kế hoạch

Kế hoạch để bố trí vốn trả nợ: Đã bố trí trong kế hoạch vốn năm 2023.

2.2 Dự án đã hoàn thành nhưng chưa quyết toán.

+ Tổng số dự án 03; Tổng mức đầu tư: 12.646 triệu; Giá trị nghiệm thu: 10.250 triệu Đã giải ngân: 4.914 triệu (trong đó: vốn ngân sách Trung ương: 574 triệu; Vốn thị xã: 3.990 triệu; vốn ngân sách xã: 350 triệu)

+ Tổng số vốn chưa quyết toán: 7.245 triệu đồng;

Lý do chưa quyết toán: Chờ hoàn thiện hồ sơ, nghiệm thu.

Kế hoạch bố trí vốn để thanh, quyết toán: Đã bố trí thanh toán trong kế hoạch vốn năm 2023.

2.3 Dự án đang triển khai chưa hoàn thành.

Tổng số dự án: 01 dự án; Tổng mức đầu tư: 1.237 triệu + Khối lượng hoàn thành: 296 triệu; Đã giải ngân: 296 triệu (Nguồn vốn ngân sách trung ương).

Dự kiến thời gian hoàn thành và kế hoạch bố trí vốn: Trong năm 2023.

3. Đánh giá về công tác bố trí vốn và giải ngân vốn đầu tư.

4. Ưu điểm, khó khăn, hạn chế, nguyên nhân trong quá trình triển khai thực hiện (Biểu số 2)

III. Công tác kiểm toán, thanh tra

1. Tổng số cuộc kiểm toán, thanh tra.

Tổng số 02 cuộc thanh tra bao gồm thanh tra tỉnh Thanh Hóa 01 cuộc (năm 2021) thuộc công trình: Sửa chữa, cải tạo nhà làm việc 03 tầng, hội trường và một số hạng mục khác thuộc công sở xã Quang Trung. Giá trị giảm trừ xây lắp theo Kết luận thanh tra ra tỉnh ngày 01/10/2021 là 13.481.119 đồng; giảm trừ giá trị kiểm toán: 11.240.623đ;

01 cuộc thanh tra trách nhiệm chủ tịch UBND xã Quang Trung của thị xã Bỉm Sơn về 06 công trình của hai năm 2021; 2022 theo Kết luận số 1667/KL-UBND ngày 06 tháng 06 năm 2023 của UBND thị xã Bỉm Sơn.

2. Kết quả khắc phục sau kiểm toán, thanh tra.

Sau khi có kết luận thanh tra, UBND xã đã thực hiện nghiêm túc công tác kiểm điểm, khắc phục sau thanh tra. Tổ chức các hội nghị kiểm điểm, rút kinh nghiệm, báo cáo kết quả về Thanh tra Thị xã theo qui định. Thực hiện nghiêm túc việc giảm trừ quyết toán theo Kết luận của thanh tra Tỉnh.

IV. Đánh giá chung những ưu điểm, khó khăn, hạn chế, nguyên nhân trong quá trình triển khai thực hiện.

1. Công tác chỉ đạo, triển khai phân bổ kế hoạch đầu tư công được triển khai kịp thời, đúng quy định của Luật Đầu tư công và hướng dẫn thi hành. Vốn bố trí cơ bản tập trung, ưu tiên bố trí các hoàn thành quyết toán, công trình chuyển tiếp dự kiến hoàn thành trong năm kế hoạch;

2. Việc triển khai các thủ tục đầu tư, thủ tục giải ngân thanh toán được chú trọng; các chủ đầu tư đã bám sát yêu cầu, chủ động đôn đốc các nhà thầu hoàn thiện hồ sơ để thanh toán khối lượng hoàn thành.

V. Dự báo, kiến nghị, đề xuất.

1. Dự báo về việc thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025.

- Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đi đôi với phối hợp, giám sát, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện. Tập trung đầu tư hoàn thành dứt điểm các dự án, công trình đã được phê duyệt, đang triển khai dở dang; kiểm soát chặt chẽ số dự án và thời gian bố trí vốn hoàn thành dự án theo quy định của Luật Đầu tư công, bảo đảm mục tiêu, hiệu quả, tính liên tục trong đầu tư công.

- Tập trung rà soát, loại bỏ những dự án chưa thật sự cần thiết, cấp bách, ưu tiên vốn cho các dự án trọng điểm, cấp bách, tạo động lực cho phát triển nhanh và bền vững. Nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị và tổ chức thực hiện dự án, hạn chế phải điều chỉnh trong quá trình triển khai, bảo đảm hiệu quả; kiểm soát chặt chẽ phạm vi, quy mô, tổng mức đầu tư của từng dự án đầu tư theo đúng mục tiêu, lĩnh vực và quy định của pháp luật.

2. Kiến nghị, đề xuất.

Xã Quang Trung là xã nông nghiệp trực thuộc thị xã Bim Sơn, là đơn vị hành chính loại 2 với quy mô dân số lớn, nguồn thu chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, do vậy nguồn thu để đảm bảo cho việc XD CB trên địa bàn gần như không có, cơ sở vật chất các trường học, đường giao thông trên địa bàn đã xuống cấp chưa đáp ứng đủ yêu cầu dạy và học cho các cháu, giao thông đi lại cho người dân địa phương.

Trong thời gian tới đây, xã Quang Trung đề nghị HĐND thị xã Bim Sơn quan tâm, có cơ chế hỗ trợ cho đơn vị trong công tác chi trả nợ đọng xây dựng cơ bản các công trình và đầu tư, xây dựng mới cơ sở vật chất trường học; giao thông thủy lợi trên địa bàn xã./.

Nơi nhận:

- HĐND thị xã (B/c);
- Lưu: VP.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Thắng